



GEOMETRIA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prazo previsto para execução: (07 meses).

Valor: R\$ 214.353,18

Objeto: Reforma do prédio do Iprevia.

Etapa	Descrição da Etapa	Total (R\$)	%	PERÍODO E EXECUÇÃO (07 meses)						
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07
0.1	Serviços Preliminares	2.075,24	0,97	R\$ 2.075,24 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0.2	Demolições e Retiradas	8.609,86	4,02	R\$ 1.170,00 13,59%	R\$ 3.550,00 41,23%	R\$ 2.180,00 25,32%	R\$ 980,00 11,38%	R\$ 729,86 8,48%	0,00%	0,00%
0.3	Instalações Hidrossanitárias	29.546,37	13,78	0,00%	R\$ 980,00 3,32%	R\$ 4.500,00 15,23%	R\$ 6.950,00 23,52%	R\$ 6.270,00 21,22%	R\$ 6.200,00 20,98%	R\$ 4.646,37 15,73%
0.4	Instalações Elétricas	10.579,57	4,94	0,00%	R\$ 1.900,00 6,43%	R\$ 2.100,00 7,11%	R\$ 2.100,00 7,11%	R\$ 2.050,00 6,94%	R\$ 1.300,00 4,40%	R\$ 1.129,57 3,82%
0.5	Recuperação / Reparo / Reforço	28.598,43	13,34	R\$ 1.570,00 5,49%	R\$ 4.736,00 16,56%	R\$ 4.940,00 17,27%	R\$ 5.010,00 17,52%	R\$ 5.002,00 17,49%	R\$ 4.985,00 17,43%	R\$ 2.355,43 8,24%
0.6	Paredes	8.272,31	3,86	0,00%	R\$ 1.900,00 22,97%	R\$ 1.950,00 23,57%	R\$ 1.950,00 23,57%	R\$ 1.600,00 19,34%	R\$ 730,40 8,83%	R\$ 141,91 1,72%
0.7	Pisos	23.075,12	10,77	R\$ 1.347,80 5,84%	R\$ 4.800,00 20,80%	R\$ 4.834,70 20,95%	R\$ 4.650,00 20,15%	R\$ 4.226,85 18,32%	R\$ 3.100,00 13,43%	R\$ 115,77 0,50%
0.8	Proteção contra Incêndio e Pânico	2.396,84	1,12	0,00%	R\$ 236,00 9,85%	R\$ 490,00 20,44%	R\$ 485,00 20,23%	R\$ 483,12 20,16%	R\$ 473,47 19,75%	R\$ 229,25 9,56%
0.9	Pintura e Revestimentos	22.726,34	10,60	R\$ 712,00 3,13%	R\$ 3.216,44 14,15%	R\$ 4.312,00 18,97%	R\$ 4.316,79 18,97%	R\$ 4.222,11 18,58%	R\$ 3.954,13 17,40%	R\$ 1.992,87 8,77%
0.10	Esquadrias	13.685,93	6,38	0,00%	R\$ 785,41 5,74%	R\$ 1.899,45 13,88%	R\$ 3.815,44 27,88%	R\$ 3.800,00 27,77%	R\$ 2.854,16 20,85%	R\$ 531,47 3,88%
0.11	Cobertura / Platibanda	58.140,42	27,12	R\$ 1.431,17 2,46%	R\$ 8.435,00 14,51%	R\$ 13.533,18 23,28%	R\$ 13.718,00 23,59%	R\$ 11.441,16 19,68%	R\$ 6.212,12 10,68%	R\$ 3.369,79 5,80%
0.12	Outros	3.689,04	1,72	0,00%	R\$ 485,00 13,15%	R\$ 715,18 19,39%	R\$ 785,00 21,28%	R\$ 685,18 18,57%	R\$ 665,50 18,04%	R\$ 353,18 9,57%
0.13	Itens Finais	2.957,71	1,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.957,71 100,00%
<b>Total =</b>		<b>214.353,18</b>	<b>100,00</b>							
<b>PARCIAL</b>				8.306,21	31.023,85	41.454,51	44.760,23	40.510,28	30.474,78	17.823,32
<b>ACUMULADO</b>				8.306,21	39.330,06	80.784,57	125.544,80	166.055,08	196.529,86	214.353,18

Curva dos serviços a serem executados

